

Regione ABRUZZO
Provincia L'AQUILA
Stazione appaltante A.R.A.P.
Impresa: IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl
Lettera Contratto: in data 05/12/2024 PROT. 10610
Importo contrattuale: € 31.953,55 oltre I.V.A. 22%
Codice Unico Progetto: D32E24000300005
Codice Identificativo Gara: B4130E3C84

Oggetto: UT1 – AVEZZANO - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

-art. 116, co. 7 del D.Lgs. 36/2023-

Richiamati, in premessa:

- Il progetto principale di “AVEZZANO - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE” approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 21 del 20/11/2024;
- L'aggiudicazione dei lavori disposta con Delibera del Commissario Straordinario n° 21 del 20/11/2024 alla ditta Ridolfi Idio & Figli Srl per un importo di € 31.953,55 oltre IVA al 22%;
- La Lettera-contratto prot. OSU/10610 del 05/12/2024 in cui erano riportate le clausole dell'appalto, in particolare il tempo concesso, pari a 60 (sessanta) gg. naturali consecutivi e la penale per ritardato adempimento, pari all'un-per-mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- Il verbale di consegna dei lavori in data 10/02/2025
- che l'affidatario non ha richiesto di subappaltare parti d'opera;
- che l'affidatario non ha richiesto proroghe in corso dei lavori;
- che a causa del danneggiamento della condotta idrica non rilevata, si è reso necessario sospendere le lavorazioni più volte e precisamente:
 - Il Verbale di Sospensione n°01 redatto in data 19/02/2024;
 - il Verbale di ripresa n 1 redatto in data 17/03/2025
 - Il Verbale di Sospensione n°02 redatto in data 28/04/2025;
 - il Verbale di ripresa n 2 redatto in data 28/04/2025
 - Il Verbale di Sospensione n°03 redatto in data 16/06/2025;
 - il Verbale di ripresa n 3 redatto in data 26/06/2025

- il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 27/06/2025 e, pertanto, in tempo utile;
- che, pertanto, non si è dato luogo ad applicazione di penali per ritardato adempimento;
- che non si sono registrati danni di forza maggiore, né infortuni nel corso delle lavorazioni;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n° 169 del 11/06/2025 è stata approvata una perizia di variante a seguito del danneggiamento della condotta idrica della Cartiera Burgo, il nuovo importo del contratto è di € 37.803,29 con un aumento contrattuale di € 5.849,74;
- che non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore.
- che l'esecuzione dei lavori, fatta eccezione per l'imprevisto del danneggiamento della condotta idrica non rilevata in fase di progetto, si è svolta regolarmente e non si sono verificati incidenti;
- che non è stata necessaria emissione di alcun Ordine di servizio da parte del D.L., né di disposizioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- che non sono state apposte riserve da parte dell'Impresa sulla contabilità allo Stato Finale;
- che il R.U.P. provvederà alla pubblicazione degli Avvisi ai creditori;
- che l'impresa ha trasmesso l'attestato di congruità ex DM n 143/2021 rilasciato da CNCE in data 06/07/2025

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 02/07/2025 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 37.747,00 (Euro trentasettemila settecentoquarantasette/00), da cui discende un credito dell'Impresa esecutrice per ad € 37.747,00 (Euro trentasettemila settecentoquarantasette /00).

VISITA FINALE

La visita finale di verifica, sulla scorta del progetto approvato, della perizia di variante e relativo computo metrico, data la natura delle lavorazioni per cui, anche per procedere ad una rapida riapertura al traffico della viabilità, la pavimentazione stradale risulta ripristinata, non si è ritenuto necessario procedere alla visita finale.

E' stato comunque accertato che le lavorazioni sono state eseguite come da contratto.

cioè premesso, e considerato lo svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che le lavorazioni sono state eseguite secondo il progetto e la perizia di variante approvati;
- b) che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte, con idonei magisteri, senza evidenti difetti e manchevolezze;
- c) che, per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma e quantità, allo stato di fatto delle lavorazioni effettuate e corrispondenti al numero delle conseguenti analisi effettuate;

- d) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- e) che nulla si ha da osservare circa danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati nel conto finale è risultato pari ad € 37.747,00 rientrano nella somma autorizzata per lavori;
- g) che le lavorazioni sono state compiute entro il termine contrattuale;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa;
- j) che non risultano notificati, da parte di terzi, atti formalmente ostantivi al pagamento a saldo;
- k) che la pubblicazione degli avvisi ai creditori è stata effettuata a cura del R.U.P. giusto relata trasmessa dal Comune di Avezzano in data 07/08/2025;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE

dei lavori eseguiti dall'Impresa Ridolfi Idio & Figli Srl di Avezzano (AQ), **affidataria dei lavori** da parte di ARAP in base alla **lettera contratto** Prot. n° 0SU/10610 del 05/12/2024, e ne liquida il credito dell'Impresa in **netti € 37.747,00** (Euro trentasettemila settecentoquarantasette/00) che possono essere corrisposte all'Impresa succitata a saldo di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

AVEZZANO, lì 07/08/2025

Per La ditta

Pasquale Ridolfi



AMMINISTRATORE UNICO

Il Direttore dei Lavori

Arch. Sergio PEPE

