

DL - Dipartimento Lavori & Manutenzioni Servizio DL2

Proposta di deliberazione n. 258 del 13.08.2025

OGGETTO:	UT1 – AVEZZANO - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE – CUP D32E24000300005 – CIG B4130E3C84 - Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DL 2

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti.", con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica" e la successiva Deliberazione del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto "Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del "DL4 - Area Manutenzioni." - Provvedimenti.", con la quale è stata integrata la pianta organica, con conseguente approvazione del nuovo "organigramma aziendale";

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti", con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica";

VISTE le determinazioni del Direttore Generale n.199 del 04.06.2021, n. 204 del 04/06/2021, n. 276 e n.277 del 20/07/2021 relative al nuovo organigramma degli uffici Arap nonché all'organizzazione del DL-Dipartimento Lavori & Manutenzioni e dei rispettivi Servizi;

PREMESSO CHE

- L'ARAP, tra i propri compiti istituzionali, provvede alla gestione degli agglomerati industriali la cui competenza risultava in passato attribuita ai cessati Consorzi Industriali di Avezzano, Casoli - Val di Sangro, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto;
- L'ARAP, per quanto sopra esposto, provvede agli interventi di manutenzione, adeguamento tecnico e normativo, potenziamento ed innovazione delle infrastrutture a servizio delle aziende utenti insediate negli agglomerati;
- A seguito di sopralluoghi condotti di concerto con personale del CUFAA ("Carabinieri Forestali") presso le aree limitrofe all'ex cartiera Burgo, è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di interventi di modifica della rete fognante esistente nell'UT1 – Avezzano al fine di convogliare in modo adeguato i reflui dell'agglomerato verso l'esistente depuratore;
- Sono state condotte prime verifiche, indagini e sopralluoghi nell'area interessata rilevando l'esistenza di due distinte linee di fognatura e quindi verificando la

possibilità di intervenire ottimizzando il funzionamento del reticolo fognario senza stravolgerne l'attuale assetto;

- Con Determina del Direttore Generale n. 205 del 11/06/2024 è stato individuato il gruppo di lavoro, come di seguito articolato:
 - RUP, Ing. Massimiliano Gramenzi;
 - Progettista, Geom. Antonio Fiore;
 - RdP per la fase di affidamento, Dr. Geol. Mattia Ippolito;
 - DL, Arch. Sergio Pepe;
 - ISP, Geom. Emiliano Vitale;
- Con Determinazione del Direttore Generale n° 374 del 02/10/2024 è stato nominato quale RUP l'Arch. Sergio Pepe in sostituzione dell'Ing. Massimiliano Gramenzi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 21 del 20/11/2024 con cui è stato approvato il progetto predisposto dal progettista Geom. Antonio Fiore , revisione 2 – del 30/10/2024, composto da 18 elaborati e comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 suddivisa come segue:

A1	Importo Lavori	€ 30.331,13
B1	Oneri sicurezza	€ 3.442,29
	Importo totale in appalto	€ 33.773,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
E1	Lavori in amministrazione diretta	€ 1.000,00
E2	Rilievi e accertamenti	€ 500,00
E3	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
E4	Imprevisti	€ 2.460,96
E5	Accantonamento Art. 60 e 120	€ 0,00
E6	Acquisizione aree e indennizzi	€ 2.000,00
E7	Spese generali	€ 0,00
E8	Incentivi funzioni tecniche	€ 675,47
E9	Spese attività Consulenza e supporto	€ 1.500,00
C1	IVA	€ 8.090,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16.226,58

TOTALE INTERVENTO	€ 50.000,00
--------------------------	--------------------

DATO ATTO che:

- con la predetta delibera n° 21/2024 sono stati affidati i lavori alla ditta Ridolfi Idio e Figli srl di Avezzano (AQ), p IVA 01078840665, per un importo di € 31.953,55, comprensivo di € 3.442,29 di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi € 38.983,33;
- l'affidamento è stato formalizzato con lettera contratto prot 0SU/10610 del 05/12/2024;
- i lavori sono stati consegnati giusto verbale in data 10/02/2025 ed attualmente sono in sospensione
- durante l'esecuzione dei lavori è stata accidentalmente danneggiata una condotta idrica in calcestruzzo del diametro interno 1200 mm ed esterno 1400 mm che serve la cartiera BURGO non segnalata sulle mappe di progetto
- che la riparazione della condotta danneggiata è estremamente urgente in quanto fondamentale per il funzionamento della cartiera nei periodi di carenza idrica
- che per le operazioni di riparazione della condotta necessita effettuare una serie di operazioni che si è ritenuto conglobare in un prezzo a corpo concordato con la ditta esecutrice
- che contestualmente è stato modificato il tracciato della condotta fognaria da realizzare per cui il nuovo tracciato collega i pozzetti I e B come riportati sull'elaborato di progetto T3 Planimetria dello stato di fatto.

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 169 del 11/06/2025 con cui è stata approvata la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori e RUP Arch. Sergio Pepe che comporta un importo per lavori pari ad € 36.554,26 a cui va detratto il ribasso offerto per un importo netto di € 34.361,00 ed un aumento contrattuale di € 5.849,74 pari al 18,31% cui è stato fatto fronte con la rimodulazione del quadro economico del progetto

DATO ATTO che con la predetta delibera n° 169/2025 è stato approvato il nuovo quadro economico così modificato:

A1	Importo Lavori al netto del ribasso di gara	€ 34.361,00
B1	Oneri sicurezza	€ 3.442,29
	Importo totale in appalto	€ 37.803,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
E1	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00

E2	Rilievi e accertamenti	€ 0,00
E3	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
E4	Imprevisti	€ 0,00
E5	Accantonamento Art. 60 e 120	€ 0,00
E6	Acquisizione aree e indennizzi	€ 1.137,58
E7	Spese generali	€ 0,00
E8	Incentivi funzioni tecniche	€ 400,00
E9	Spese attività Consulenza e supporto	€ 1.920,00
C1	IVA	€ 8.739,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 12.196,71
TOTALE INTERVENTO		€ 50.000,00

VISTO il verbale di ultimazione redatto in data 27/06/2025 con cui sono stati dichiarati ultimati i lavori affidati;

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/07/2025 da cui risulta un importo complessivo pari ad € 37.747,00 da cui, non essendo stati concessi acconti, resta un credito della ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl di € 37.747,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/08/2025, sottoscritto dalla ditta senza riserve, con il quale si attesta la corretta esecuzione del contratto da parte della ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl e si conferma il credito residuo da corrispondere alla stessa di € 37.747,00 oltre IVA;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum presso il comune di Avezzano nel quale ricadono le aree oggetto delle lavorazioni e precisamente:

- richiesta in data 09/07/2025 prot 0SU/6414, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/07/2025 al n° 47658, pubblicata dal 21/07/2025 al 05/08/2025 senza che siano stati presentati reclami di sorta giusto attestazione rilasciata dal Comune di Avezzano in data 07/08/2025 n° 1754/2025 acquisita al protocollo in data 07/08/2025 n° 0SU/7418;

RITENUTO, per quanto sopra di poter approvare la predetta documentazione nonché procedere alla liquidazione del credito residuo alla Ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl per un importo di € 37.747,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl n° 03/714 del 05/08/2025 di € 37.747,00 oltre IVA al 22%, acquisita tramite SDI in data 05/08/2025, che può essere liquidata mediante accredito sul Conto Corrente Dedicato indicato dalla ditta stessa;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl acquisito in data 07/08/2025;

DATO ATTO che al suddetto importo viene fatto fronte con fondi propri dell'Azienda.

VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO che per la presente proposta è richiesto il visto sulla regolarità amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Dipartimento Lavori & Manutenzioni;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **di approvare** la documentazione relativa allo stato finale redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Pepe in data 02/07/2025 da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 37.747,00 quale credito a saldo della Ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl;
- 3) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Pepe in data 27/06/2025 da cui risulta che si può corrispondere alla ditta idio ridolfi & figli Srl il saldo delle somme spettanti di € 37.747,00 oltre IVA al 22%;
- 4) **di liquidare** la fattura emessa dalla Ditta IDIO RIDOLFI & FIGLI Srl n° 03/714 del 05/08/2025 di € 37.747,00 oltre IVA al 22%, acquisita tramite SDI in data 02/07/2025, che può essere liquidata mediante accredito sul Conto Corrente Dedicato indicato dalla ditta stessa
- 5) **di dare atto** che la presente spesa di € 37.747,00 oltre IVA al 22% è imputata su fondi propri dell'Azienda;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici di competenza, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- 7) **di dare incarico** al Direttore Generale dell'Azienda delle eventuali iniziative conseguenti il deliberato;
- 8) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

Allegati:

1. *Sto Finale del 02/07/2025*
2. *Certificato Regolare Esecuzione del 07/08/2025*
3. *Fattura n° 03/714 del 05/08/2025*

IL PROPONENTE
Il Responsabile del Procedimento.
Arch. Sergio PEPE
(f.to digitalmente)

Visto relativamente alla regolarità amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto:

Responsabile Dipartimento Lavori & Manutenzioni
Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo
(f.to digitalmente)